

Zápis o technické prohlídce

Název akce:

Projekt:

Jsou v projektové dokumentaci akceptovány podmínky z vyjádření TSZ s.r.o.

ano

ne

ano

ne

Souhlasí počet stožárů a jejich umístění s projektovou dokumentací?

ano

ne

Souhlasí schema zapojení v PD se skutečným zapojením?

Závady:**Skříně:****uzemnění:**

není možno odpojit při měření u skříní:

chybí pérové či pružné podložky u st.č.:

chybí barevné označení u skříní:

skříň:

chybí označení dvířek bleskem u skříní:

není dodržena výška dvířek nad terénem u st.č.:

kabely:

počet kabelů nesouhlasí s dokumentací u skříní:

kabelové koncovky chybí u skříní:

schema zapojení chybí ve skříních:

kabelové štítky chybí ve skříních:

Stožáry:**uzemnění:**

není možno odpojit při měření u st.č.:

chybí pérové či pružné podložky u st.č.:

chybí barevné označení u st.č.:

- stožár:** chybí označení dvířek bleskem u st.č.:
- betonová hlavička chybí u st.č.:
- není dodržena výška dvířek nad terénem u st.č.:
- dvířka jsou menší než 400 x 120 mm u st.č.:
- dvířka jsou nesprávně nasměrována u st.č.:
- výložník:** výložník je nesprávně nasměrován u st.č.:
- svítidlo:** svítidlo vykazuje viditelné závady u st.č.:
- kabely:** počet kabelů nesouhlasí s dokumentací u st.č.:
- kabelové koncovky chybí u st.č.:
- kabel ke svítidlu není třížilový u st.č.:
- svorkovnice:** vodiče nejsou správně ve svorkách u st.č.:
- pojistka je zapojena opačně u st.č.:
- vymezovací kroužek chybí u st.č.:
- zdroje:** nesvítilí výbojky u st.č.:
- špatné rozfázování ve větvích:

Poznámka:

Závěr : Zařízení **je** - není⁾¹ z technického hlediska
možno převzít do údržby

)¹ nehodící se škrtněte

dne:

kontroloval: