

PŘÍLOHA č.15

Zápis o předání staveniště

Z á p i s
o p ř e d á n í s t a v e n í š t ě
 (zařízení veřejného osvětlení)

Název stavby:

Přejímající firma (investor) :

stavebním dozorem pověřen:
 tel.:

Zhotovitel stavby:

stavbyvedoucí:
 tel.:

Předávající správce:

zastoupený pracovníkem:
 tel.:

Termíny stavby: zahájení:
 dokončení:

1. Popis a stav předávaného zařízení veřejného osvětlení:

	počet kusů:	typ:
silniční stožáry
sadové stožáry
výložníky: - jednoduchý
- dvojitý
- trojitý
svítidla
patice
rozvaděče

2. Stav předávaného zařízení veřejného osvětlení:

Předávané zařízení je zjevně bez závad: ano ne (zakroužkujte)

Pokud jsou na zařízení závady, specifikují se takto:

mechanické poškození stožárů číslo (druh poškození):

.....

.....

svislost stožárů porušena u stožárů číslo:

stav nátěrů (podtrhněte): nový nátěr, dobrý stav, natřeno a rez, úplně rezavé
poškození svítidel (druh poškození) u stožáru č.:

.....

poškození patic (patice chybí) u stožárů č.:

.....

poškození stožárových krytů svorkovnic u stožárů č.:

chybí stožár na pozici (č. stožárů):

3. Rozsah činnosti přejímajícího na staveništi:

(popište současně, zda dojde k dotčení zařízení veřejného osvětlení a jak)

.....

.....

.....

4. V průběhu stavby dojde k demontáži níže uvedeného zařízení veřejného osvětlení:

.....

.....

.....

Demontované zařízení bude instalováno zpět na stavbu: ano ne (zakroužkujte)

.....

.....

Demontované zařízení bude dle pokynů správce VO.....
tel.: odvezeno na náklady investora do:

- skladu 1 správce v rozsahu:

.....

- skladu 2 správce v rozsahu:

.....

- sběrných surovin v rozsahu:

.....

.....

.....

Předání demontovaného materiálu do skladů správce VO nebo do sběrných surovin, je předávající organizace povinna si nechat potvrdit v "Protokolu o vytěženém materiálu", který musí být přílohou tohoto zápisu a slouží jako protokol o aktivaci vytěženého materiálu. Slouží současně jako doklad pro kolaudaci a je součástí předávací dokumentace v rámci aktu předání

a převzetí stavby (zhotoveného díla veřejného osvětlení). Vážní lístek ze sběrných surovin musí být vystaven na adresu správce.

Pokud by demontované zařízení nebylo řádně předáno do skladů správce nebo sběrných surovin , bude po dodavateli stavby, respektive investorovi stavby požadována náhrada škody ve výši zůstatkové ceny demontovaného zařízení.

5. Údržbu zařízení VO budou po dobu výstavby zajišťovat:

správce

Přejímající firma (investor)

Staveniště musí být po dobu výstavby osvětleno osvětlením v místech pohybu chodců a motorových soukromých i firemních vozidel.

Připojení osvětlení staveniště po dobu výstavby:

Na síť VO bezúplatně

Na síť VO za úhradu el.energie

Na staveništní rozvaděč

Dne :

Účastníci předání a převzetí: za investora :

za dodavatele :

za správce:

6. Kontrola pokládky kabelů před záhozem v průběhu stavby

Dodavatel stavby vyzve pracovníky správce ke kontrole pokládky kabelů před záhozem. Pokud dodavatel provede pokládku kabeláže bez kontroly před záhozem, vystavuje se riziku provedení kontroly pokládky kabelů při technické prohlídce hotového díla formou kontrolních sond.

Kontrola provedena:

Dne rozsah
 vyhovuje nevyhovuje z důvodu:

Kontrolu provedl:

Dne rozsah
 vyhovuje nevyhovuje z důvodu:

Kontrolu provedl:

Dne rozsah
 vyhovuje nevyhovuje z důvodu:

Kontrolu provedl:

Připomínky k provedené kontrole:

.....

Upozornění:

První prohlídky uložení kabelových rozvodů kontrolovaných úseků budou provedeny bezúplatně. Opakované kontroly z viny nekvalitně provedené práce budou provedeny za úhradu.

První technická předkolaudační prohlídka předávaného zařízení VO bude provedena taktéž bezúplatně. Opakované prohlídky z viny nekvalitně provedené práce budou provedeny za úhradu.

7. Zpětné předání staveniště (zařízení VO) do správy a údržby správce VO

Pro zpětné vyzvání k předání zařízení veřejného osvětlení do správy a údržby vyzve investor (dodavatel) pracovníky správce.

Při zpětném předání staveniště (zařízení veřejného osvětlení) do správy a údržby dodavatel stavby při kontrole na staveništi prokáže, že nedošlo v průběhu stavby k poškození zařízení veřejného osvětlení. V případě zjištění poškození zařízení je investor (dodavatel) povinen zjištěné poškození odstranit na své náklady v dohodnutém termínu.

Stav zařízení veřejného osvětlení, předávaného investorem stavby zpět správci:

Stav předávaného zařízení je zjevně bez závad : ano ne (zakroužkujte)

Na zařízení byly zjištěny tyto závady:

.....

.....

.....

Závady budou odstraněny na náklady investora do termínu:

Kontrola odstranění závad byla provedena dne:

Kontrolu provedli:

za správce VO:

za dodavatele (investora):

Stav předávaného zařízení je zjevně bez závad: ano ne (zakroužkujte)

.....
Za přijímací firmu správce VO

.....
Za předávající firmu (investora)