

PŘÍLOHA č.16

Zápis o technické prohlídce

Zápis o technické prohlídce

Název akce:

Projekt:

Jsou v projektové dokumentaci akceptovány podmínky z vyjádření TSB a.s.?

ano

ne

Souhlasí počet stožárů a jejich umístění s projektovou dokumentací?

ano

ne

Souhlasí schema zapojení v PD se skutečným zapojením?

ano

ne

Závady:**Skříně:***uzemnění:*

není možno odpojit při měření u skříní:

chybí pérové či pružné podložky u st.č.:

chybí barevné označení u skříní:

skříň:

chybí označení dvířek bleskem u skříní:

není dodržena výška dvířek nad terénem u st.č.:

kabely:

počet kabelů nesouhlasí s dokumentací u skříní:

kabelové koncovky chybí u skříní:

schema zapojení chybí ve skříních:

kabelové štítky chybí ve skříních:

Stožáry:*uzemnění:*

není možno odpojit při měření u st.č.:

chybí pérové či pružné podložky u st.č.:

chybí barevné označení u st.č.:

stožár:	chybí označení dvířek bleskem u st.č.:	
	betonová hlavička chybí u st.č.:	
	není dodržena výška dvířek nad terénem u st.č.:	
	dvířka jsou menší než 400 x 120 mm u st.č.:	
	dvířka jsou nesprávně nasměrována u st.č.:	
výložník:	výložník je nesprávně nasměrován u st.č.:	
svítidlo:	svítidlo vykazuje viditelné závady u st.č.:	
kabely:	počet kabelů nesouhlasí s dokumentací u st.č.:	
	kabelové koncovky chybí u st.č.:	
	kabel ke svítidlu není třížilový u st.č.:	
svorkovnice:	vodiče nejsou správně ve svorkách u st.č.:	
	pojistka je zapojena opačně u st.č.:	
	vymezovací kroužek chybí u st.č.:	
zdroje:	nesvítí výbojky u st.č.:	
	špatné rozfázování ve větvích:	
Poznámka:		

Závěr : Zařízení je ~~ne~~)¹ z technického hlediska
možno převzít do údržby
)¹ nehodící se škrtněte

dne: kontroloval: